

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: QUIOSQUE, PRAÇA, PORTAIS DE ENTRADA E CERCA DE FECHAMENTO PAI

Data: 15/07/2019

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIA	1.969,55	0,46	100	1.969,55	0	0,00		0,00
2	ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/IMPERMEABILIZAÇÕ	41.300,98	9,68	100	41.300,98		0,00		0,00
3	PISOS / REVESTIMENTOS	19.109,93	4,48	50	9.554,96	50	9.554,96		0,00
4	COBERTURA/ FORRO	19.371,19	4,54		0,00	100	19.371,19		0,00
5	PERGOLADO E CERCAS	15.436,61	3,62		0,00	100	15.436,61		0,00
6	PINTURAS	14.541,60	3,41		0,00	100	14.541,60		0,00
7	ACESSORIOS/ESQUADRIAS	20.032,88	4,70		0,00	100	20.032,88		0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.800,00	1,83	20	1.560,00	80	6.240,00		0,00
9	HISTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	5.880,00	1,38	20	1.176,00	80	4.704,00		0,00
10	PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO	590,65	0,14		0,00	100	590,65		0,00
11	LIMPEZA DA OBRA	726,65	0,17		0,00	100	726,65		0,00
12	ALAMBRADO	127.716,06	29,94		0,00	40	51.086,42	60	76.629,64
13	PORTAL ENTRADA PARQUE	73.589,80	17,25		0,00	50	36.794,90	50	36.794,90
14	PORTAL ENTRADA CAMPING	44.067,26	10,33		0,00	50	22.033,63	50	22.033,63
15	PRAÇA	34.452,79	8,08		0,00	50	17.226,40	50	17.226,40
	Total	426.585,96	100,00	13	55.561,49	21	218.339,90	0	152.684,56
	Total Acumulado	-	-	13	55.561,49	21	273.901,40	0	426.585,96

Kawanna Shays Barzagian