

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Companhia Hidromineral de Piratuba

OBRA: REFORMA BANHEIROS EXTERNO

LOCAL: Piratuba/SC

BDI 26,42%

DATA: set/25

ÁREA: 54,12

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	15 DIAS		30 DIAS		60 DIAS	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.902,07	4,28	100	3.902,07		0,00		0,00
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	25.311,21	27,79	10	2.531,12	45	11.390,04	45	11.390,04
3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	15.459,81	16,97		0,00		0,00	100	15.459,81
	ABERTURAS E DIVISÓRIAS	41.226,29	45,26		0,00		0,00	100	41.226,29
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.913,43	2,10	50	956,72	50	956,72		0,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.517,04	1,67		0,00	100	1.517,04		0,00
	PINTURAS	1.753,70	1,93		0,00		0,00	100	1.753,70
	Total R\$	91.083,55	100,00	8,11	7.389,90	15,22	13.863,80	76,67	69.829,85
	Total Acumulado	-	-	8,11	7.389,90	23,33	21.253,71	100,00	91.083,55

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt
CAU 148348-0