



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Companhia Hidromineral de Piratuba

OBRA: REFORMA BANHEIROS EXTERNO

LOCAL: Piratuba/SC

BDI 26,42%

DATA: mar/26

ÁREA: 54,12

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	15 DIAS		30 DIAS		60 DIAS	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.341,14	5,31	100	5.341,14		0,00		0,00
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	26.585,73	26,45	10	2.658,57	45	11.963,57	45	11.963,57
3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	16.079,84	15,99		0,00		0,00	100	16.079,84
4	ABERTURAS E DIVISÓRIAS	44.989,19	44,77		0,00		0,00	100	44.989,19
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.162,88	3,15	50	1581,44	50	1581,44		0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.528,40	2,52		0,00	100	2.528,40		0,00
7	PINTURAS	1.824,26	1,81		0,00		0,00	100	1.824,26
	<b>Total R\$</b>	<b>100.511,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,52</b>	<b>9.581,15</b>	<b>15,99</b>	<b>16.073,41</b>	<b>74,49</b>	<b>74.856,86</b>
	<b>Total Acumulado</b>	-	-	<b>9,52</b>	<b>9.581,15</b>	<b>25,51</b>	<b>25.654,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100.511,42</b>

---

Suzane Rigel  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/A86043-3