



COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA

CNPJ: 83.076.315/0001-40

Obra
REFORMA PARCIAL QUIOSQUE

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I

20,65%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma físico e financeiro

Item	Descrição	Total por etapa	15 Dias	30 Dias	45 Dias	60 Dias
1	DEMOLIÇÃO	100%	100%			
		R\$ 4.765,54	R\$ 4.765,54			
2	COBERTURA	100%	75%	25%		
		R\$ 22.155,58	R\$ 16.616,69	R\$ 5.538,90		
3	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	100%	40%	60%		
		R\$ 25.209,61	R\$ 10.083,84	R\$ 15.125,76		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%		40%	60%	
		R\$ 2.163,80		R\$ 865,52	R\$ 1.298,28	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	10%	40%	50%	
		R\$ 8.394,60	R\$ 839,46	R\$ 3.357,84	R\$ 4.197,30	
6	ESQUADRIAS	100%		30%	70%	
		R\$ 18.229,64		R\$ 5.468,89	R\$ 12.760,75	
7	PINTURA	100%		30%	70%	
		R\$ 5.325,57		R\$ 1.597,67	R\$ 3.727,90	
8	SERVIÇOS FINAIS	100%				100%
		R\$ 1.726,32				R\$ 1.726,32

Porcentagem		36,72%		36,32%		24,99%		1,96%
Custo		R\$ 32.305,53	R\$	31.954,58	R\$	21.984,23	R\$	1.726,32
Porcentagem Acumulada		36,72%		73,05%		98,04%		100,00%
Custo Acumulado		R\$ 32.305,53	R\$	64.260,11	R\$	86.244,34	R\$	87.970,66

Piratuba - SC, 10 de julho de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FELIPE MOLIN
CREA/SC: 163740-5

PROPRIETÁRIO
COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40