

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40



Obra
TERMAS_DE_PIRATUBA_SEGUNDA_ETAPA_REVISÃO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SBC - 07/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina
SIURB - 01/2026 - São

B.D.I.
27,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%	23,00%		10,00%	23,00%	20,00%	24,00%		
		281.398,73	64.721,71		28.139,87	64.721,71	56.279,75	67.535,70		
2	PROJETO CIVIL	100,00%	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%				
		1.198.735,78	299.683,95	359.620,73	239.747,16	299.683,95				
3	ESCADARIAS/PASSARELAS - REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS	100,00%					15,00%	25,00%	40,00%	20,00%
		120.896,22					18.134,43	30.224,06	48.358,49	24.179,24
4	PROJETO ELÉTRICO	100,00%		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	25,00%
		17.061,81		1.706,18	1.706,18	2.559,27	2.559,27	1.706,18	2.559,27	4.265,45
Porcentagem			22,52%	22,33%	16,66%	22,68%	4,76%	6,15%	3,15%	1,76%
Custo			364.405,65	361.326,91	269.593,21	366.964,92	76.973,45	99.465,93	50.917,75	28.444,69
Porcentagem Acumulado			22,52%	44,85%	61,51%	84,19%	88,95%	95,1%	98,24%	100,0%
Custo Acumulado			364.405,65	725.732,56	995.325,77	1.362.290,69	1.439.264,14	1.538.730,07	1.589.647,82	1.618.092,54

EMERSON FERRARI
Engenheiro Mecânico
CREA/SC 165014-3